

전곡-영중1

□ 사업개요

- 위 치 : 경기도 포천시 영중면 양문리 ~ 포천시 창수면 오가리(국도37호선)
- 사 업 량 : 연장 6.6km, [2+1차로신설(폭 15.75m)]
- 교 통 량 : 5,289/일('15년)
- 시 공 사 : 현대건설(주) 99.97%, (주)강림건설 0.03% (낙찰율 76.776%)
- 감 리 사 : 극동엔지니어링(주)
- 사업기간 : 2009. 02. 09. ~ 2018. 12. 31. (2009-2018)
- 총사업비현황(단위:백만원) : (최초) 112,034 (실시설계비), (변경) 78,019

□ 추진상황

- 국도5개년계획 : 제2차 국도건설 5개년 계획 (B/C : 1.17)
- 기본계획 : -
- 기본설계 (타당성조사포함): '09. 5. ~ '09. 10. (KDI, B/C : 0.15)
- 실시설계 : '01.06 ~ '03.12 ((주)한맥기술외 1개사) *B/C : 1.36
(보완설계 : '10. 12. ~ '12. 10. [(주)건화엔지니어링, (주)내경])

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	전체	2015까지	2016예산	2017예산	장래	비고
총사업비	78,019	23,283	14,205	14,043	26,488	일반국도
시설비	56,151	7,638	10,391	13,431	24,691	
보상비	18,179	15,064	3,115	-	-	
감리비	3,581	568	653	588	1,772	
시설부대비	108	13	46	24	25	

□ 사업효과

- 기존 2차로의 선형이 불량하고, 차로폭이 협소한 도로를 준작전차량 등의 저속차량에 의한 용량 저하 및 취락지 통과에 따라, 2+1차로 차로폭 확보 및 선형개량으로 주민 이동 안전성 확보
- 국도37호선 수도권 북부 간선도로망 확충 및 지역간 교통소통지역균형 발전기여

전곡-영중 도로건설공사(1공구)

