

전곡-영중2

□ 사업개요

- 위 치 : 경기도 포천시 창수면 오가리 ~ 연천군 청산면 장탄리(국도 37호선)
- 사 업 량 : 연장 7.3km, 2+1차로, [4차로신설(폭 15.75m~20.0m)]
- 교 통 량 : 9,256대/일('15년)
- 시 공 사 : 남양건설(낙찰율 75.152%)
- 감 리 사 : (주)대한콘설탄트
- 사업기간 : 2009. 02. 19. ~ 2018. 12. 31. (2009-2018)
- 총사업비현황(단위:백만원) : (최초) 115,941 (실시설계), (변경) 91,118

□ 추진상황

- 국도5개년계획 : 제2차 국도건설 5개년 계획 (B/C : 1.17)
- 기본계획: -
- 기본설계(타당성조사포함):'09.05.~'09.10 (B/C : 0.15) 국도국지도 시설규모조정으로 시행
- 실시설계 : '01.06 ~ '03.12 ((주)한맥기술외 1개사) *B/C : 1.36
(보완설계 : '10. 12. ~ '12. 6.[(주)건화, (주)내경엔지니어링])

□ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	전체	2015까지	2016예산	2017예산	장래	비고
총사업비	91,118	37,561	17,498	15,157	20,902	일반국도
시설비	56,569	6,841	16,140	14,508	19,080	
보상비	30,533	29,962	571	-	-	
감리비	3,908	739	729	630	1,810	
시설부대비	108	19	58	19	12	

□ 사업효과

- 기존 2차로의 선형이 불량하고, 차로폭이 협소한 도로를 준작전차량 등의 저속차량에 의한 용량 저하 및 취락지 통과에 따라, 2+1차로 차로폭 확보 및 선형개량으로 주민 이동 안전성 확보
- 국도37호선 수도권 북부 간선도로망 확충 및 지역간 교통소통지역균형 발전 기여

