

참고① 영남권 건설현장 사망사고 현황 ('20. 1. 1. ~ '22. 6.16.)

□ **총괄** : 추락 62명(53.0%), 건축 70명(60.2%), 50억 미만 65명(55.6%)
(명, 비율)

구분	유 형 별				공 종 별			규 모 별			
	추락	깔림	끼임	기타	건축	토목	기타	50억↓	1,000억↓	1,000억↑	미상
계	62 (53.0)	24 (20.5)	10 (8.5)	21 (17.9)	70 (60.2)	41 (34.7)	6 (5.1)	65 (55.6)	39 (33.3)	9 (7.7)	4 (3.4)
'22년	13 (56.5)	2 (8.7)	5 (21.7)	3 (13.0)	15 (65.2)	7 (30.4)	1 (4.3)	15 (65.2)	7 (30.4)	1 (4.3)	0 (0.0)
'21년	24 (57.1)	13 (31.0)	3 (7.1)	2 (4.8)	29 (69.0)	13 (31.0)	0 (0.0)	30 (71.4)	8 (19.0)	4 (9.5)	0 (0.0)
'20년	25 (48.1)	9 (17.3)	2 (3.8)	16 (30.9)	26 (50.0)	21 (40.4)	5 (9.6)	20 (38.5)	24 (46.3)	4 (7.7)	4 (7.7)

□ **유형별** : 추락 62명(53.0%), 깔림 24명(20.5%) 등 (명, 비율)

구분	계	추락	깔림	끼임	질식	기타*
계	117 (100)	62 (53.0)	24 (20.5)	10 (8.5)	3 (2.6)	18 (15.4)
'22년	23 (100)	13 (56.5)	2 (8.7)	5 (21.7)	- (0.0)	3 (13.0)
'21년	42 (100)	24 (57.1)	13 (31.0)	3 (7.1)	- (0.0)	2 (4.8)
'20년	52 (100)	25 (48.1)	9 (17.3)	2 (3.8)	3 (5.8)	13 (25.0)

* 부딪힘 2, 물체에 맞음 3, 교통사고 1, 넘어짐 2, 찢림 1, 익사 1, 매몰1, 미입력 및 분류불가 7

□ **공종별** : 건축 70명(59.8%), 토목 41명(35.0%) 등 (명, 비율)

구분	계	건축	토목	설비	조경	미입력
계	117 (100)	70 (59.8)	41 (35.0)	2 (1.7)	1 (0.9)	3 (2.6)
'22년	23 (100)	15 (65.2)	7 (30.4)	1 (4.3)	- (0.0)	- (0.0)
'21년	42 (100)	29 (69.0)	13 (31.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)
'20년	52 (100)	26 (50.0)	21 (40.4)	1 (1.9)	1 (1.9)	3 (5.8)

□ **규모별** : 50억 미만 65명(55.6%), 50~200억 22명(18.8%) 등 (명, 비율)

구분	계	50억 미만	50~ 200억	200~ 500억	500~ 1000억	1000억 이상	미상
계	117 (100)	65 (55.6)	22 (18.8)	11 (9.4)	6 (5.1)	9 (7.7)	4 (3.4)
'22년	23 (100)	15 (65.2)	6 (26.1)	1 (4.3)	- (0.0)	1 (4.3)	- (0.0)
'21년	42 (100)	30 (71.4)	4 (9.5)	2 (4.8)	2 (4.8)	4 (9.5)	- (0.0)
'20년	52 (100)	20 (38.5)	12 (23.1)	8 (15.4)	4 (7.7)	4 (7.7)	4 (7.7)

참고② 영남권 사망사고 현황 ('20. 1. 1. ~ '22. 6.16.)

구분	공사개요	유형 (사고)	사고경위	재발 방지방안
①	<ul style="list-style-type: none"> 안전센터 신축공사 '21.4.~'22.3.(11개월), 50% 	추락 (1.10)	콘크리트 면처리 미장 작업 중 말비계에서 추락(0.75m)	사전교육 철저, 안전 시설 설치 및 작업자 안전장비 착용 필요
②	<ul style="list-style-type: none"> 농업생산기반시설 보수공사 '21.10.~'22.1.(3개월), 90% 	기타 (1.15)	저수지 수문의 이상 여부 확인과정에서 심정지로 인한 익사	작업 규정·절차 준수, 관리·근로자 현장 안전 의식 개선 필요
③	<ul style="list-style-type: none"> 도시계획도로 공사 '21.5.~'22.5.(12개월), 75% 	깔림 (2.4)	작업구간 청소작업 중인 작업자가 후진하는 덤프트럭(15t)에 깔림	사전교육 및 신호수 배치 철저, 작업 규정· 절차 준수
④	<ul style="list-style-type: none"> 공장 신축공사 '21.11.~'22.4.(5.5개월), 65% 	추락 (2.6)	지붕판넬 위치 조정 중 판넬 사이(60cm 견격)로 추락(5.5m)	안전시설 설치 및 안전수칙 준수, 작업자 안전 의식 개선 필요
⑤	<ul style="list-style-type: none"> 공장 증축공사 '21.11.~'22.4.(5.6개월), 65% 	추락 (2.16)	고소작업대를 이탈 하여 철골빔 상부에서 판넬 작업 중 추락(7m)	안전 수칙 준수, 현장 안전관리 철저(작업대 이탈 통제 등)
⑥	<ul style="list-style-type: none"> 캠퍼스 건축공사 '20.11.~'22.9.(22개월), 45% 	추락 (3.5)	자재 정리 중 안전 난간과 비계 사이 (0.7m)로 추락	안전장구 착용, 현장 안전 관리·안전시설 설치 철저
⑦	<ul style="list-style-type: none"> 근린생활시설 해체공사 '22.1.~'22.7.(7개월), 35% 	추락 (3.6)	비계포 정리 작업을 위해 비계3단에 올라 실족으로 추락(5.4m)	안전수칙 준수, 안전 의식 개선, 현장관리· 교육 철저
⑧	<ul style="list-style-type: none"> 도시가스 배관공사 '22.2.~'22.6.(4개월), 25% 	기타 (3.8)	터파기 저면 청소 중 측면토사가 무너 지며 토사에 매몰	굴착 터파기 경사 준수, 안전시설 설치 필요
⑨	<ul style="list-style-type: none"> 아파트 시설물개선공사 중 유지보수공사 '22.2.~'22.7.(5개월), 20% 	추락 (3.8)	옥상층에서 외벽 도장 작업을 위해 달비계 인양 중 추락	작업자 안전의식 개선, 안전수칙 준수, 안전 장비·안전시설 설치
⑩	<ul style="list-style-type: none"> 공장 신축공사 '21.11.~'22.4.(6개월), 63% 	추락 (3.12)	H-pile 인발과정에서 주수 중 트렌치에 발이 걸려 추락(8.6m)	관리·근로자 현장 안전 의식 개선 필요, 추락 방호조치 철저
⑪	<ul style="list-style-type: none"> 건축물 철거공사 '22.1.~'22.6.(5.5개월), 35% 	추락 (3.16)	기둥 마감재 제거작업 중 해체대상물과 비계 사이로 넘어져 추락	안전수칙 준수, 고소 작업 안전관리 철저, 추락 방지시설 설치
⑫	<ul style="list-style-type: none"> 오피스텔 신축공사 '21.10.~'23.10.(24개월), 9% 	끼임 (3.23)	크람셀 상하차 과정 에서 크레인이 회전 하면서 신호수 끼임	관리·근로자 현장 안전 의식 개선 필요, 신호수 배치 철저

구분	공사개요	유형 (사고)	사고경위	재발 방지방안
⑬	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 업무시설 신축공사 ▪ '21.1.~'22.4.(16개월), 92% 	기타 (3.25)	주차타워 기계실 공사 점검과정에서 리프트 작동 중 추에 맞음	작업 규정·절차 준수, 작업자 안전장비 착용 철저
⑭	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 공장 신축공사 ▪ '21.12.~'22.4.(5개월), 30% 	추락 (3.29)	철골 볼팅작업을 위해 고소작업대를 이용하여 철골로 이동 중 추락	작업 규정·절차 준수, 현장 안전의식 개선 필요
⑮	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 근린생활시설 증축공사 ▪ '22.3.~'22.6.(3개월), 85% 	추락 (4.18)	판넬지붕 작업을 위해 자재를 들고 지붕상부 이동 중 추락	작업자 안전장비 착용 철저, 작업 규정·절차 준수
⑯	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 주상복합시설 신축공사 ▪ '18.9.~'22.10.(50개월), 79% 	추락 (4.19)	리프트 상부에서 작업 중 낙하하는 웨이트에 충돌하여 추락	작업자 안전장비 착용 철저, 작업 규정·절차 준수
⑰	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 연동하우스 설치공사 ▪ '22.4.~'22.5.(1개월), 10% 	추락 (4.23)	지붕 트러스 설치 중 줄걸이 해체 과정에서 지붕 파단으로 추락	작업자 안전장비 착용 철저, 작업 규정·절차 준수
⑱	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 지붕교체공사 ▪ '22.4.~'22.5.(약7일), 20% 	끼임 (5.1)	고소작업대 상승 중 지붕보와 고소작업대 안전난간 사이 끼임	고소작업대 과상승 방지장치 센서 미작동 환경대책 수립 필요
⑲	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 급식시설 개선공사 ▪ '22.2.~'22.6.(4개월), 70% 	끼임 (5.6)	경사로에서 고임목 제거 후 펌프카가 미끄러지면서 작업자 끼임	건설기계 작업계획 변경검토 필요, 경사로 주차 안전 확보
⑳	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 공장부지 조성공사 ▪ '22.4.~'22.7.(3개월), 20% 	깔림 (5.18)	옹벽 벽체 거푸집 재시공을 위해 철근 해체 중 거푸집 전도	작업계획 수립 필요, 버팀대 설치 등 전도 방지조치 필요
㉑	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 가압장 개선사업 ▪ '20.12.~'23.2.(27개월), 40% 	끼임 (5.19)	H빔 용접 및 절단작업 준비 중 굴삭기와 벽체 사이 협착	현장 작업 규정·절차 준수, 신호수 배치 철저
㉒	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 고시원 오피스텔 신축공사 ▪ '21.12.~'22.6.(7개월), 50% 	추락 (5.25)	안전난간이 해체된 계단의 벽면 견출 작업 중 바닥으로 추락	현장 작업 규정·절차 준수, 추락 방지시설 설치, 안전장비 착용
㉓	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 급수구역 확장사업 ▪ '20.6.~'23.6.(36개월), 25% 	끼임 (6.8)	굴착기 후면에서 정리 작업 중 굴착기가 후진하여 충돌 후 깔림	신호수 배치 철저, 건설장비 작업 반경 내 작업 통제