

참고① 영남권 건설현장 사망사고 현황 ('20.1.1.~'22.3.27.)

□ **총괄** : 추락 57명(53.3%), 건축 65명(60.7%), 50억 미만 60명(56.1%)
(명, 비율)

구분	유 형 별				공 종 별			규 모 별			
	추락	깔림	끼임	기타	건축	토목	기타	50억↓	1,000억↓	1,000억↑	미상
계	57 (53.3)	23 (21.5)	6 (5.6)	21 (19.6)	65 (60.7)	37 (34.6)	5 (4.7)	60 (56.1)	35 (32.7)	8 (7.5)	4 (3.7)
'22년	8 (61.5)	1 (7.7)	1 (7.7)	3 (23.1)	10 (76.9)	3 (23.1)	0 (0.0)	10 (76.9)	3 (23.1)	0 (0.0)	0 (0.0)
'21년	24 (57.1)	13 (31.0)	3 (7.1)	2 (4.8)	29 (69.0)	13 (31.0)	0 (0.0)	30 (71.4)	8 (19.0)	4 (9.5)	0 (0.0)
'20년	25 (48.1)	9 (17.3)	2 (3.8)	16 (30.9)	26 (50.0)	21 (40.4)	5 (9.6)	20 (38.5)	24 (46.3)	4 (7.7)	4 (7.7)

□ **유형별** : 추락 57명(53.3%), 깔림 23명(21.5%) 등 (명, 비율)

구 분	계	추락	깔림	끼임	질식	기타*
계	107 (100)	57 (53.3)	23 (21.5)	6 (5.6)	3 (2.8)	18 (16.8)
'22년	13 (100)	8 (61.5)	1 (7.7)	1 (7.7)	- (0.0)	3 (23.1)
'21년	42 (100)	24 (57.1)	13 (31.0)	3 (7.1)	- (0.0)	2 (4.8)
'20년	52 (100)	25 (48.1)	9 (17.3)	2 (3.8)	3 (5.8)	13 (25.0)

* 부딪힘 2, 물체에 맞음 3, 교통사고 1, 넘어짐 2, 찢림 1, 익사 1, 매몰1, 미입력 및 분류불가 7

□ **공종별** : 건축 65명(60.7%), 토목 37명(34.6%) 등 (명, 비율)

구 분	계	건축	토목	설비	조경	미입력
계	107 (100)	65 (60.7)	37 (34.6)	1 (0.9)	1 (0.9)	3 (2.8)
'22년	13 (100)	10 (76.9)	3 (23.1)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)
'21년	42 (100)	29 (69.0)	13 (31.0)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)
'20년	52 (100)	26 (50.0)	21 (40.4)	1 (1.9)	1 (1.9)	3 (5.8)

□ **규모별** : 50억 미만 60명(56.1%), 50~200억 18명(16.8%) 등 (명, 비율)

구 분	계	50억 미만	50~ 200억	200~ 500억	500~ 1000억	1000억 이상	미상
계	107 (100)	60 (56.1)	18 (16.8)	11 (10.3)	6 (5.6)	8 (7.5)	4 (3.7)
'22년	13 (100)	10 (76.9)	2 (15.4)	1 (7.7)	- (0.0)	- (0.0)	- (0.0)
'21년	42 (100)	30 (71.4)	4 (9.5)	2 (4.8)	2 (4.8)	4 (9.5)	- (0.0)
'20년	52 (100)	20 (38.5)	12 (23.1)	8 (15.4)	4 (7.7)	4 (7.7)	4 (7.7)

참고② 영남권 사망사고 현황 ('22.1.1.~3.27.)

구분	공사개요	유형	사고경위	재발 방지방안
①	<ul style="list-style-type: none"> 안전센터 신축공사 '21.4.~'22.3.(11개월), 50% 	추락 (1.10)	콘크리트 면처리 미장 작업 중 말비계에서 추락(0.75m)	사전교육 철저, 안전시설 설치 및 작업자 안전장비 착용 필요
②	<ul style="list-style-type: none"> 농업생산기반시설 보수공사 '21.10.~'22.1.(3개월), 90% 	기타 (1.15)	저수지 수문의 이상 여부 확인과정에서 심정지로 인한 익사	작업 규정·절차 준수, 관리·근로자 현장 안전 의식 개선 필요
③	<ul style="list-style-type: none"> 도시계획도로 공사 '21.5.~'22.5.(12개월), 75% 	깔림 (2.4)	작업구간 청소작업 중인 작업자가 후진하는 덤프 트럭(15t)에 깔림	사전교육 및 신호수 배치 철저, 작업 규정·절차 준수
④	<ul style="list-style-type: none"> 공장 신축공사 '21.11.~'22.4.(5.5개월), 65% 	추락 (2.6)	지붕판넬 위치 조정 중 판넬 사이(60cm 견격)로 추락(5.5m)	안전시설 설치 및 안전 수칙 준수, 작업자 안전 의식 개선 필요
⑤	<ul style="list-style-type: none"> 공장 증축공사 '21.11.~'22.4.(5.6개월), 65% 	추락 (2.16)	고소작업대를 이탈하여 철골빔 상부에서 외벽 판넬 설치 중 돌풍 으로 추락(7m)	안전 수칙 준수, 현장 안전관리 철저(작업대 이탈 통제, 돌풍 우려 상황에 작업중지 등)
⑥	<ul style="list-style-type: none"> 캠퍼스 건축공사 '20.11.~'22.9.(22개월), 45% 	추락 (3.5)	자재 정리 중 안전 난간과 비계 사이 (0.7m)로 추락	안전장구 착용, 현장 안전관리 철저(부주의 행동통제 등)
⑦	<ul style="list-style-type: none"> 근린생활시설 해체공사 '22.1.~'22.7.(7개월), 35% 	추락 (3.6)	비계포 정리 작업을 위해 비계3단에 올라 실족으로 추락(5.4m)	안전수칙 준수, 안전 의식 개선, 현장 안전 관리 철저
⑧	<ul style="list-style-type: none"> 도시가스 배관공사 '22.2.~'22.6.(4개월), 25% 	기타 (3.8)	터파기 저면 청소 중 측면토사가 상부 아스팔트와 무너지며 토사에 매몰	굴착 터파기 경사 준수, 간이 흠막이 설치 등 안전조치 철저
⑨	<ul style="list-style-type: none"> 아파트 시설물개선공사 중 유지보수공사 '22.2.~'22.7.(5개월), 20% 	추락 (3.8)	옥상층에서 외벽 도장 작업을 위해 달비계 인양 중 추락	작업자 안전의식 개선, 안전수칙 준수, 안전 장비·안전시설 설치
⑩	<ul style="list-style-type: none"> 공장 신축공사 '21.11.~'22.4.(6개월), 63% 	추락 (3.12)	H-pile 인발과정에서 주수 중 트렌치에 발이 걸려 추락(8.6m)	근로자 안전의식 제고, 추락 방호조치 철저

구분	공사개요	유형	사고경위	재발 방지방안
⑪	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 건축물 철거공사 ▪ '22.1.~'22.6.(5.5개월), 35% 	추락 (3.16)	기둥 마감재 제거작업 중 해체대상물과 비계 사이로 넘어져 추락	안전수칙 준수(안전고리 체결 등), 추락 방지시설 설치
⑫	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 오피스텔 신축공사 ▪ '21.10.~'23.10.(24개월), 9% 	끼임 (3.23)	크람셀 상하차 과정에서 크레인이 회전하며 카운터와 몸체 사이 신호수 끼임	안전의식 개선, 현장 안전관리 철저(작업반경 내 신호수 위치통제 등)
⑬	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 업무시설 신축공사 ▪ '21.1.~'22.4.(16개월), 92% 	기타 (3.25)	주차타워 기계실 공사 완료 점검과정에서 리프트 작동 중 추에 맞음	안전장비 착용 철저, 안전수칙 준수