

## 진접-내촌

### □ 사업개요

- 위 치 : 남양주시 진접읍 장현리 - 포천시 내촌면 내리 (국도47호선)
- 사 업 량 : 연장 9.04km, [4차선 신설 5.04km, 4→6차로 확장 4.0km]
- 교 통 량 : 50,184대/일('15년)
- 시 공 사 : 1공구 수자원기술(주)외1 (낙찰율 75.0%), 2공구 진흥기업(주) 외1 (낙찰율 73.3%)
- 감 리 사 : 1공구 (주)도화ENG 외1, 2공구 (주)평화ENG 외1
- 사업기간 : 2013. 04. 15. ~ 2019. 12. 13. (2012-2017)
- 총사업비현황(단위:백만원) : (최초) 251,679 (실시설계), (변경) 229,649

### □ 추진상황

- 국도5개년계획: 제2차 국도건설 5개년 계획('09년 대상)
- 기본계획 : -
- 기본설계(타당성조사포함) 제2차 국도건설 5개년계획 검증('06.7, KDI), BC=1.51
- 실시설계 : '09. 5. ~ '10. 12. ((주)수성엔지니어링 외)

### □ 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	전체	2015년까지	2016예산	2017년예산	장래	비고
총사업비	229,649	107,094	25,373	32,449	64,733	일반국도
시설비	132,662	17,352	23,750	30,775	60,785	
보상비	87,763	87,763	-	-	-	
감리비	8,870	1,916	1,486	1,578	3,890	
시설부대비	354	63	137	96	58	

### □ 사업효과

- 국도47호선 경기도 남양주시 진접읍 장현리~포천시 내촌면 내리 구간의 교통정체를 해소하여 지역경제 활성화 및 지역균형 발전을 도모
- 국도 간선기능(도시지역 주간선도로 : 국도Ⅱ등급)을 회복하여 지역주민 이용편의를 증진하고 교통안전을 확보

