

2021년 영남권 건설현장 사망사고 현황(C S I 상)

연번	공사명	계약 사업개요	사고장소	사고일시	신고일시	사고내용		사망자		
						유형	세부사항	계	내국인	외국인
1	광안동 315-14번지 현장 오피스텔 신축공사	- 사업비 29억원 - 지상 10층	부산광역시 수영구 광안동 345-14번지	2021.1.12. 08:44	2021.01.14. 11:43	추락	- 오피스텔 신축공사(지상10층) 현장의 9층 시스템비계에서 창호(창틀) 외부 방수공사 중 창호 유리 인양 등(추정, 현장관계자 진술)을 위하여 해체된 안전난간(1경간, L=1.8m) 부분으로 재해자가 중심을 잃고 추락	1	1	-
2	신기 스크린골프장 건축공사	- 사업비 6억원 - 지상 2층	경북 문경시 신기동 1128번지	2021.1.05. 13:30	2021.2.1. 16:21	추락	- 지상 2층 지붕에서 이동식 크레인으로 인양된 지붕판넬을 결속하는 작업 중 재해자(단독작업)가 철재빔에서 중심을 잃고 1층 지붕 슬래브(높이 3m)로 추락	1	1	-
3	부산 연지2구역 주택 재개발 정비사업 신축공사	- 사업비 6,508억원 - 연면적 437,388㎡	부산광역시 부산진구 성지로 38	2021.1.15. 07:06	2021.1.15. 08:55	질병 (심근경색)	- 작업 시작 전 안전조회를 하던 중 의식을 잃고 쓰러져 병원 후송 후 사망	1	-	1
4	구포동 720 반도유보라 중·저압 관 및 GOV 설치공사	- 사업비 1억원 - 도시가스 중·저압관 매설 308m	부산광역시 북구 구포동 720번지	2021.2.22. 15:30	2021.2.23. 10:10	깔림	- 도시가스 저압관(직경 300mm) 매설을 위한 토사 터파기저면(굴착고 1.3m, 폭 1.2m)에 배관이 가 거처된 상태로 터파기 상부 배면에서 관로 인양을 위한 줄을 배치하던 현장인부(재해자)가 넘어지며 터파기 부로 떨어진 후 가거치 배관이 움직이며 깔려 사망	1	1	-
5	운문댐 안전성 강화사업 건설공사	- 사업비 1,230억원 - 비상방류 시설 및 취수탑 1개소 신설, 기존 취수탑 내진보강 2개소	경북 청도군 운문면 대천리 산 90	2021.2.23. 15:05	2021.2.23. 17:40	끼임	- 취수탑 기초 수중(수심 27m) 작업 중 전석 등 낙하로 잠수사 질식사	1	1	-
6	상매동 관광호텔 신축공사	- 사업비 80억원 - 지하1층, 지상 7층	대구광역시 동구 상매동 505	2021.3.6. 13:26	2021.3.8. 10:39	질병 (심근경색)	- 조적 작업중인 재해자가 3층으로 이동 중 갑자기 쓰러져 병원 후송 후 사망	1	1	-
7	(주)SMLAB L2 프로젝트 공사	- 사업비 100억원 - 지상 5층	울산광역시 울주군 삼남읍 가천리 1212-3	2021.3.9. 13:01	2021.3.9. 13:09	추락	- 승강기 설치공인 재해자가 5층 건물 승강기 설치작업을 위해 건물 꼭대기 층과 5층 사이(H=30~33m) 정지해 있는 승강기에 안전난간을 밟고 탑승을 시도하는 중 안전난간이 파손되면서 추락하여 사망	1	1	-
8	양산 물금 연립주택 신축공사	- 사업비 297억원 - 지상 3층	경남 양산시 물금읍 황산로 763	2021.3.9. 07:40	2021.3.10. 15:27	질병 (심장마비)	- 시멘트 비빔 작업 완료 후 빈물통을 들려고 하는 순간 쓰러진 후 의식이 있는 상태로 병원에 후송 후 사망	1	1	-

* CSI(Construction Safety Management Integrated Information, 건설공사 안전관리 종합정보망)